



ประกาศเทศบาลตำบลน้ำสวย

เรื่อง แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

.....

ตามที่เทศบาลตำบลน้ำสวย ได้จัดทำแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รวมทั้งสิ้น ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๖ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๗,๙๘๐,๘๐๐ บาท เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ฯ ดังกล่าว แสดงผลที่มีรายละเอียด ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณแต่ละโครงการหรือกิจกรรม ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม และผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูล แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ได้ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลน้ำสวย www.numsuay.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำสวย)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและ
การใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลน้ำสวย
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน			งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
		(ต.ค.๖๗ – มี.ค.๖๘)			
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข โสธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ					
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านผู้ช่วยโด่ง บ้านน่าน้ำมัน หมู่ที่ ๓	√			๑๕๕,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกกไฮ - ภูฮวด บ้านวังแคน หมู่ที่ ๗	√			๒๗๕,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำสวย	√			๔๙๔,๐๐๐
๔	โครงการขุดลอกสระน้ำดอนเจ้าปู่ บ้านชำพู หมู่ที่ ๘	√			๒๙๗,๐๐๐
๕	โครงการซ่อมแซมฝายค้ำน บ้านเพี้ย หมู่ที่ ๒	√			๕๐,๘๐๐
๖	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลงหินคลุก สายห้วยป่าเหี้ย บ้านวังแคน หมู่ที่ ๗	√			๓๑๓,๕๐๐
๗	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยเพี้ย - ภูมะแหว ๑ (ทางเข้าตลาดสด) บ้านเพี้ย หมู่ที่ ๒	√			๔๔๖,๙๐๐
๘	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายไร่ทาม - สงเปือย - อ่างน่าน้ำมัน บ้านน่าน้ำมัน หมู่ที่ ๓	√			๕๐๐,๐๐๐
๙	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมติดตั้งบ่อดักไขมันตลาดสด บ้านเพี้ย หมู่ที่ ๒	√			๑๘๔,๐๐๐
๑๐	โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข	√			๓๙๖,๐๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเพี้ย - ห้วยม่วง หมู่ที่ ๒ บ้านเพี้ย	√			๓,๐๕๕,๐๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายนาป่าไผ่ใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านเพี้ย	√			๑,๖๕๙,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก			√	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี			√	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน			งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
		(ต.ค.๖๗ – มี.ค.๖๘)			
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน			√	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลาดสดและผู้ประกอบการสุขภาพอาหาร			√	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ)			√	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๖	อุดหนุนองค์กรประชาชน			√	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๗	โครงการพัฒนาความรู้คุณภาพชีวิตและศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุภูผาล้อมน้ำสวย		√		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘	โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			√	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๙	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			√	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๐	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนจัดประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล			√	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		√		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๒	เบี้ยยังชีพความพิการ		√		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		√		อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน					
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศโดยยึดหลักความโปร่งใส			√	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒	โครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร			√	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง			√	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔	โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและจัดทำฐานภาษี			√	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๕	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	√			๒๐,๕๐๐

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน			งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
		(ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)			
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกเทศบาลตำบลน้ำสวย	√			๑๙,๑๐๐
๗	โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน	√			๑๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา					
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน "ผาล้อมคัพ"			√	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาของท้องถิ่น					
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	√			๓๐,๐๐๐
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำสวย)		√		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการจัดนิทรรศการครู นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำสวย			√	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเพี้ยช้างพิทยาย			√	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเพี้ยช้างพิทยาย (ค่าอาหารกลางวัน)		√		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	√			๓๐,๐๐๐
๗	โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา			√	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๘	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญข้าฮะ จังหวัดเลย			√	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๙	โครงการส่งเสริมประเพณีดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทยเลย			√	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๐	โครงการส่งเสริมประเพณีดอนเจ้าปู่ บ้านน่าน้ำมัน หมู่ที่ ๓	√			๑๐,๐๐๐
๑๑	โครงการส่งเสริมประเพณีดอนเจ้าปู่ บ้านเพี้ย หมู่ที่ ๒ และบ้านช้างพ หมู่ที่ ๘	√			๒๐,๐๐๐
๑๒	โครงการส่งเสริมประเพณีดอนเจ้าปู่ บ้านวังแคน หมู่ที่ ๗	√			๑๐,๐๐๐
๑๓	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ			√	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย			√	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒	โครงการลดใช้พลังงานลดภาวะโลกร้อน			√	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓	โครงการจัดการขยะแบบครบวงจรและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			√	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน			งบประมาณที่ใช้ในการ ดำเนินการ
		(ต.ค.๖๗ – มี.ค.๖๘)			
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ			√	ยังไม่ได้เบิกจ่าย



แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลน้ำสวย

อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสวาย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘				ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน ผู้ช่วยไต้ บ้านน่านมัน หมู่ที่ ๓	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๘๒ ตารางเมตร	๑๕๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง				↕	↕						มีนาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนอง กอกไฮ - หูวัด บ้านวังแคน หมู่ที่ ๗	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตารางเมตร	๒๗๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง				↕	↕						มีนาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล น้ำสวย	รั้วมีความสูง ๒ ยาว ความยาว ๑๑๕ เมตร	๔๔๔,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ๆ	กองช่าง				↕	↕						เมษายน ๒๕๖๘
๔	โครงการขุดลอกสระน้ำดอนเจ้าปู่ บ้านซำพุ หมู่ที่ ๘	กว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ความลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ลบ.ม.	๒๔๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๘	กองช่าง				↕	↕						เมษายน ๒๕๖๘
๕	โครงการซ่อมแซมฝายด้าน บ้านเพี้ย หมู่ที่ ๒	ขนาดสันฝายกว้าง ๒ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๑.๓ เมตร	๕๐,๘๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง				↕	↕						เมษายน ๒๕๖๘
๖	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลงหินคลุก สายห้วยป่าเตี้ย บ้านวังแคน หมู่ที่ ๗	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรด ปรับเกลี่ยเรียบตลอดสาย	๓๑๓,๕๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง						↕	↕				พฤษภาคม ๒๕๖๘

๑.๑ แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘					ก.ย.	ส.ค.	ก.ย.
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
๗	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยเพี้ย - ภูมะแหว ๑ (ทางเข้าตลาดสด) บ้านเพี้ย หมู่ที่ ๒	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ผิวทางหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ผิวทางหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร พื้นที่ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๐ ตารางเมตร	๔๔๖,๙๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง						↕	↕	↕			พฤษภาคม ๒๕๖๘
๘	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายไทรไหม - สงเปือย - อ่างน้ำมัน บ้านนาหมื่น หมู่ที่ ๓	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร ผิวทางหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง						↕	↕	↕			พฤษภาคม ๒๕๖๘
๙	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมติดตั้งบ่อดัก ไขมันตลาดสด บ้านเพี้ย หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงรางระบายน้ำ คลส.กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘ เมตร และปรับปรุงเทคอนกรีตเสริม เหล็กรางระบายน้ำเดิมรอบตลาดสด กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร ขึ้นรูปทรงรางมีขนาด กว้าง ๐.๑๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	๑๘๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง						↕	↕	↕			พฤษภาคม ๒๕๖๘
๑๐	โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข	ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๖.๕ เมตร	๓๙๖,๐๐๐	พต.น้ำสวย	กองช่าง							↕	↕			กรกฎาคม ๒๕๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต - สายเพี้ย - ห้วยม่วง หมู่ที่ ๒ บ้านเพี้ย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ ตารางเมตร	๖,๔๕๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง			↕		↕						มกราคม ๒๕๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายนาป่าไผ่ใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านเพี้ย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐ ตารางเมตร	๑,๐๖๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง			↕		↕						มกราคม ๒๕๖๘

๕.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ด.ค.	พ.ย.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	ดำเนินโครงการจัดงานวันลอยกระทง	๓๐,๐๐๐	ทต.น้ำสวย	กองการศึกษา		↔									พ.ย.-๖๗
๒	โครงการประเพณีเทีเทียนเข้าพรรษา	ดำเนินโครงการประเพณีเทีเทียนเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	ทต.น้ำสวย	กองการศึกษา									↔		ก.ค.-๖๘
๓	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญเข้าชะ จังหวัดเลย	ดำเนินโครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญเข้าชะ จังหวัดเลย	๑๐,๐๐๐	จังหวัดเลย	กองการศึกษา									↔		สิงหาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการส่งเสริมประเพณีออกฝ้ายบานสืบสาน วัฒนธรรมไทยเลย	ดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีออกฝ้ายบานสืบสาน วัฒนธรรมไทยเลย	๑๐,๐๐๐	ทต.น้ำสวย	กองการศึกษา				↔							กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๕	โครงการส่งเสริมประเพณีดอนเจ้าปู่ บ้านน่านมัน หมู่ที่ ๓	ดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีดอนเจ้าปู่ เลี้ยงขึ้น เลี้ยงลง บ้านน่านมัน	๑๐,๐๐๐	ทต.น้ำสวย	กองการศึกษา			↔					↔			ม.ค.-๖๘
๖	โครงการส่งเสริมประเพณีดอนเจ้าปู่ บ้านเพี้ย หมู่ที่ ๒ และบ้านข้าพ หมู่ที่ ๘	ดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีเลี้ยงดอนเจ้าปู่ เลี้ยงขึ้น เลี้ยงลง บ้านเพี้ย และบ้านข้าพ	๒๐,๐๐๐	ทต.น้ำสวย	กองการศึกษา			↔					↔			ก.ค.-๖๘
๗	โครงการส่งเสริมประเพณีดอนเจ้าปู่ บ้านวังแคน หมู่ที่ ๗	ดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีเลี้ยงดอนเจ้าปู่ เลี้ยงขึ้น เลี้ยงลง บ้านวังแคน	๑๐,๐๐๐	ทต.น้ำสวย	กองการศึกษา			↔					↔			ม.ค.-๖๘ ก.ค.-๖๘
๘	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุ สรงน้ำ	๒๐,๐๐๐	ทต.น้ำสวย	กองการศึกษา						↔					เมษายน ๒๕๖๘

