



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักปลัดเทศบาล.....เทศบาลตำบลน้ำสวย

ที่.....สย.๕๒๐๑๓/.....วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง.....รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย

ตามที่ เทศบาลตำบลน้ำสวย ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

เทศบาลตำบลน้ำสวย ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดแผนการดำเนินงาน ฯ

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารงานการดำเนินงาน เห็นควร นำเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลน้ำสวย และประกาศผ่านเว็บไซต์ www.numsuay.go.th เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นางสาวทองเดือน วันทา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

-ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- บันทึกข.ร.เป็นเอกฉันท์

ลงชื่อ

(นางสาวเมธาพร ทวีชัย)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

-ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลน้ำสวย

ลงชื่อ



(นายอำพล สีหา)
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำสวย

-ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย

นาย. โสภณ อริยะสุข

ลงชื่อ



(นายโสภณ อริยะสุข)
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๕)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ค่าตอบแทนช่างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐,๐๐๐	กองคลัง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสะพาน บ้านนาบ้านัน	๕๖๔,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิตรร่วม ใจ ๓	๔๘๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฤๅษี บ้านนาบ้านัน	๓๖,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กป่าช้าบ้านวัง แคบ	๑๖๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอุบตัว คู ถนนพืย - ภูมิแวง	๔๕๖,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๗	โครงการขุดลอกถนนใหญ่ บ้านนาบ้านัน	๒๕,๐๐๐	-	√	-	-	๒๕,๐๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการขุดลอกอ่างห้วยขอนแก่น บ้านวังแคบ	๑๓๗,๐๐๐	-	√	-	-	๑๓๗,๐๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรอุบตัวข้างบ้าน นายไสว	๓๗,๐๐๐	√	-	-	-	๓๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรอุบตัวข้างบ้าน - ผาทิม	๑๖๔,๐๐๐	√	-	-	-	๑๖๔,๐๐๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรอุบตัวข้างบ้านป่าไผ่ ใหญ่	๕๓,๐๐๐	-	√	-	-	๕๓,๐๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรอุบตัวข้างบ้านโปง	๒๐,๐๐๐	-	√	-	-	๒๐,๐๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสู่ครัวเรือนอาเซียน	๕๗,๐๐๐	-	√	-	-	๕๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสู่ครัวเรือนตำบลบ้านวังแคบ	๑๒๓,๐๐๐	√	-	-	-	๑๒๓,๐๐๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสู่ครัวเรือนตำบลยอศ	๑๓๔,๐๐๐	-	√	-	-	๑๓๔,๐๐๐	กองช่าง	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสู่ครัวเรือนตำบลโพน - นาโง้ง	๒๒๔,๐๐๐	-	√	-	-	๒๒๔,๐๐๐	กองช่าง	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสู่ครัวเรือนองค้ำ ผาง	๑๒๔,๐๐๐	√	-	-	-	๑๒๔,๐๐๐	กองช่าง	
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสู่ครัวเรือนอง หอย	๕๗,๐๐๐	-	√	-	-	๕๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสู่ครัวเรือนอง ทรายเหนือ	๑๒๒,๐๐๐	√	-	-	-	๑๒๒,๐๐๐	กองช่าง	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสู่ครัวเรือนผา น้อย	๒๓๔,๐๐๐	√	-	-	-	๒๓๔,๐๐๐	กองช่าง	
๒๑	โครงการปรับปรุงคอนกรีตปู บ้านข้าพ	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสู่ครัวเรือนอง หนองจอก บ้านวังแคบ	๑๕,๐๐๐	-	√	-	-	๑๕,๐๐๐	กองช่าง	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนอง เทพบาล ๔	๔๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๔๒๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คอนกรีตปู บ้านวังแคบ	๒๒๖,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๒๕	โครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเลี้ยงทหาร ตำบลบึงสาย	๒๓๔,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งให้ชุมชน

๒.๑ แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่ง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดประกวดบ้านร่มชุมชนน้อย	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักงานอัตร	
๒	โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางเพศ	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักงานอัตร	
๓	โครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษาชีวิตและศึกษาสุขภาพ ผู้สูงอายุโรงเรียนศาล้อมบึงบัว	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักงานอัตร	
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลบึงบัว	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักงานอัตร	
๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและ กิจกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	๓๐,๐๐๐	√	-	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักงานอัตร	
๖	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจของพี่น้องเกษตรกรตำบล บึงบัว	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักงานอัตร	
๗	ยุทธหุมนที่ทำการปกครองอำเภอเมือง	๔๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักงานอัตร	
๘	ยุทธหุมนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักงานอัตร	
๙	ยุทธหุมนองค์กรประชาชน	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักงานอัตร	

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่ง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลาดสดและ ผู้ประกอบการอาหาร	๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๐,๐๐๐	กบง สาธารณสุข	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กบง สาธารณสุข	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คาบปลอดเชื้อจากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลนิรนาม ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	กอง สาธารณสุข		
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางรถยนต์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	กอง สาธารณสุข		
๕	โครงการสำรวจและควบคุมโรคระบบทางเดินหายใจไวรัส โคโรนา (โควิด ๒๐๑๙)	๒๐,๐๐๐	√	-	-	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ความปลอดภัยประชาชน	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	สำนักงานปลัด		
๒	โครงการอบรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	สำนักงานปลัด		
๓	โครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	√	-	-	๑๐,๐๐๐	กองคลัง		
๔	โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและ จัดทำฐานภาษี	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	กองคลัง		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ชนบทธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านเขี้ยวพิงคิษา	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	กองการศึกษา		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพต.)	๓๒๒,๔๖๐	-	√	-	-	๓๒๒,๔๖๐	กองการศึกษา	
๓	ยุทหนุมนเรียงบ้านพิชัยวิทยา (ค่ายทหารกลางวัง)	๓๘๘,๒๐๐	-	√	-	-	๓๘๘,๒๐๐	กองการศึกษา	

๔.๒ แผนงานสถาบันพัฒนาธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานบุญประเพณีบ้านพิชัย - บ้านช้าง	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองการศึกษา	
๒	โครงการจัดงานบุญประเพณีบ้านนาขี้มัน	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองการศึกษา	
๓	โครงการจัดงานบุญประเพณีบ้านวังแคบ	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองการศึกษา	
๔	โครงการเลี้ยงหมอนเจ้าปู่บ้านนาขี้มัน	๓๐,๐๐๐	√	-	-	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๕	โครงการเลี้ยงหมอนเจ้าปู่บ้านวังแคบ	๓๐,๐๐๐	√	-	-	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๕	โครงการเลี้ยงหมอนเจ้าปู่บ้านพิชัย - บ้านช้าง	๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการรักษาสุขภาพอนามัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักงานปลัด	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	√	-	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลน้ำสวย	๓๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	สำนักงานปลัด	